Formulario 1 — Registro de limpieza y desinfección de tanque o cisterna · HSST y red Rawson

Un formulario por tanque o cisterna, cada vez que se limpia. Se completa en el momento, lo firman quien ejecutó y quien supervisó, y se entrega a Higiene y Seguridad Laboral (papel firmado y escaneado). Si algo no se pudo hacer como dice acá, se anota en Observaciones.

1. Tanque o cisterna

Lugar (HSST o CAPS de la red Rawson)	Identificación del tanque (ej.: HSST-T01)	Capacidad (litros)	
Ubicación (edificio, sector, techo, nivel)	Fecha	Hora de corte	Hora de rehabilitación

Tipo: ☐ Tanque elevado ☐ Cisterna ☐ Tanque de bombeo ☐ Otro: _____

2. Quiénes

Ejecutó (nombre y apellido)	Acompañó	Supervisó la ejecución (Jefatura de Mantenimiento)

Quien ejecutó figura en el Formulario 2 (personal designado y capacitado): ☐ Sí ☐ No

3. Antes de empezar: autorización y seguridad

☐ La Dirección Administrativa autorizó el corte por escrito (nota pedida con 72 h de anticipación). N.º de nota: _____

☐ Se comunicó a las áreas afectadas la fecha, la hora y la duración del corte, con 72 h de anticipación. Si el tanque es el único del lugar, se previó agua alternativa.

☐ Elementos de protección: guantes de nitrilo o PVC, antiparras, ropa impermeable y botas de goma; protección respiratoria si hay poca ventilación; hoja de seguridad (FDS) de la lavandina a mano.

☐ Tanque elevado: escalera segura y arnés con línea de vida si hay riesgo de caída.

☐ Si hay que entrar al tanque o la cisterna (espacio confinado, Res. SRT 953/2010): permiso de trabajo firmado por Higiene y Seguridad Laboral, medición de la atmósfera, arnés con línea de vida y vigía afuera todo el tiempo. Nunca entrar solo.

Entrada al tanque o cisterna: ☐ No hizo falta entrar ☐ Se entró con permiso de trabajo N.º _____

4. Paso 1 · Preparación y limpieza

☐ **1.** Cerrar la entrada de agua al tanque.

☐ **2.** Vaciar el tanque, dejando solo el agua justa para poder cepillar.

☐ **3.** Cerrar las salidas hacia las cañerías del edificio.

☐ **4.** Cepillar piso, paredes y tapa con cepillo de cerdas plásticas (nunca de metal). Sin detergente ni ningún otro producto.

☐ **5.** Vaciar del todo por la válvula de purga, sacar el barro y los sedimentos y enjuagar con agua de red.

5. Paso 2 · Desinfección con lavandina

☐ **6.** Cerrar la válvula de purga y cargar agua de red solo hasta el 20 % de la capacidad (un quinto de la altura). No se llena el tanque.

Cuenta: capacidad _____ litros × 0,2 = _____ litros de agua.

☐ **7.** En esa agua, agregar lavandina concentrada al 5,5 % (55 g de cloro por litro): 2 mL por cada litro de agua cargada (110 ppm).

Cuenta: _____ litros de agua × 2 = _____ mL de lavandina 5,5 %.

Tanque	500 L	850 L	1.000 L	1.100 L	2.000 L	2.750 L	5.000 L	10.000 L
Agua (20 %)	100 L	170 L	200 L	220 L	400 L	550 L	1.000 L	2.000 L
Lavandina 5,5 %	**200 mL**	**340 mL**	**400 mL**	**440 mL**	**800 mL**	**1.100 mL**	**2.000 mL**	**4.000 mL**

Si la lavandina no es al 5,5 %, avisar a Higiene y Seguridad Laboral antes de usarla: hay que recalcular la dosis.

☐ **8.** Cerrar la entrada de agua y dejar todo cerrado: mínimo 6 horas. Con el cepillo limpio, repasar todo el interior del tanque.

Desde las _____ h hasta las _____ h · total _____ h.

6. Paso 3 · Enjuague y puesta en servicio

☐ **9.** Abrir todas las canillas y salidas hasta vaciar el agua con cloro.

☐ **10.** Abrir la entrada y dejar las canillas abiertas hasta que el olor y el sabor a cloro sean aceptables.

☐ **11.** Tapar bien el tanque o la cisterna (no sirve lona ni nylon).

El cloro residual no lo mide el establecimiento: lo mide el Departamento Provincial de Saneamiento Básico (DPSB) cuando toma la muestra.

7. Cómo estaba el tanque

Tapa: ☐ En condiciones ☐ Deficiente ☐ Sin tapa

Se vio: ☐ Fisuras o filtraciones ☐ Óxido o deterioro ☐ Mucho sedimento ☐ Flotante o válvula con fallas ☐ Ventilación sin malla ☐ Insectos o restos de animales ☐ Acceso inseguro ☐ Nada raro ☐ Otro: _____

Observaciones (lo que no se pudo hacer, arreglos que hacen falta):

_____

_____

_____

8. Análisis de laboratorio después de la limpieza

Lo pide Higiene y Seguridad Laboral al DPSB. El muestreo (bacteriológico y físico-químico) se toma con el tanque ya limpio, en la salida del tanque y en la canilla más alejada, además de los puntos habituales.

Muestra: ☐ Ya se pidió ☐ Pendiente ☐ No corresponde esta vez

Fecha de la toma	Punto de muestreo	N.º de muestra o de informe del laboratorio

9. Firmas

Ejecutó · firma, aclaración y fecha	Supervisó la ejecución (Mantenimiento) · firma, aclaración y fecha	Recibió (Higiene y Seguridad Laboral) · firma, aclaración y fecha

Referencias: POE-HSST-AGU-001, Sección 10 (método, dosis, tiempo de contacto y EPP); proceso provincial del DPSB para la limpieza y desinfección de tanques, cisternas y red interna (2026–2031); Ley 19.587 y Dto. 351/79, arts. 57 y 58; CAA, art. 982; Res. SRT 953/2010; Res. MTESS 295/2003. Adaptado de la ficha de registro de la red Trelew (F-AGU-01-T).

Formulario 2 — Registro de personal designado y capacitado

Una fila por cada persona designada por la Dirección para la tarea, aunque se la convoque ocasionalmente. Revisar la vigencia de la capacitación antes de asignar la tarea.

N.º	Apellido y nombre / empresa	DNI / CUIT	Capacitación (curso, fecha)	Vigencia	Designó (Dirección)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					