Registro de limpieza y desinfección de tanque o cisterna · Red Trelew

Según el POE-AGU-001 «Limpieza y desinfección de tanques y cisternas» (v01, vigencia 03/09/2026) · un formulario por tanque, cada vez que se limpia

Un formulario por tanque o cisterna, cada vez que se limpia. Se completa en el momento, se firma y se saca una foto en la app MIP › Tanques y cisternas › «Registrar limpieza». El papel firmado se entrega a Higiene y Seguridad. Si algo no se pudo hacer como dice acá, anotarlo en Observaciones.

1. Tanque o cisterna

Lugar (establecimiento, dependencia o CAPS)	Código en la app MIP (ej.: HZT-T01)	Capacidad (litros)

Ubicación (edificio, sector, techo, nivel)	Fecha	Hora de corte	Hora de rehabilitación

Tipo: ☐ Tanque elevado ☐ Cisterna ☐ Tanque de bombeo ☐ Otro: _____

2. Quiénes

Ejecutó (nombre y apellido)	Acompañó	N.º de inscripción en el Registro Municipal (Ord. 12695/17)

3. Antes de empezar: seguridad

- ☐ Se avisó el corte a los sectores afectados. Si el tanque es el único del lugar, se previó agua alternativa.
- ☐ Elementos de protección: guantes de nitrilo o PVC, antiparras, ropa impermeable y botas de goma. Barbijo o protección respiratoria si hay poca ventilación. Hoja de seguridad de la lavandina a mano.
- ☐ Tanque elevado: escalera segura y arnés con línea de vida si hay riesgo de caída.
- ☐ Si hay que entrar al tanque o la cisterna (espacio confinado, Res. SRT 953/2010): permiso de trabajo firmado por Higiene y Seguridad, medición de la atmósfera, arnés con línea de vida y vigía afuera todo el tiempo. Nunca entrar solo.

Entrada al tanque o cisterna: ☐ No hizo falta entrar ☐ Se entró con permiso de trabajo N.º _____

4. Paso 1 · Preparación y limpieza

- ☐ **1.** Cerrar la entrada de agua al tanque.
- ☐ **2.** Vaciar dejando un nivel bajo de agua: 20 a 30 cm.
- ☐ **3.** Cerrar las salidas hacia las cañerías del edificio.
- ☐ **4.** Cepillar piso, paredes y tapa con cepillo de cerdas plásticas (nunca de metal). SIN detergente ni ningún otro producto.
- ☐ **5.** Vaciar del todo y sacar el barro y los sedimentos.

5. Paso 2 · Desinfección con lavandina

- ☐ **6.** Con el tanque vacío y limpio, empezar a llenarlo con agua de red.
- ☐ **7.** Agregar lavandina concentrada al 5,5 % (55 g de cloro por litro): 2 litros cada 1.000 litros de tanque (110 ppm).
  Cuenta: capacidad _____ litros ÷ 1.000 × 2 = _____ litros de lavandina 5,5 %.

Tanque	500 L	850 L	1.000 L	1.100 L	2.000 L	2.750 L	5.000 L	10.000 L
Lavandina	1 L	1,7 L	2 L	2,2 L	4 L	5,5 L	10 L	20 L

Si la lavandina no es al 5,5 %, avisar a Higiene y Seguridad antes de usarla: hay que recalcular la dosis.

- ☐ **8.** Abrir las salidas hacia las canillas hasta que en cada una se sienta olor a cloro; después cerrarlas.
- ☐ **9.** Cerrar la entrada de agua y dejar todo cerrado: mínimo 3 horas, mejor 6 horas.
  Desde las _____ h hasta las _____ h · total _____ h.

HOSPITALES MÁS SEGUROS PARA LAS PERSONAS

Registro de limpieza y desinfección de tanque o cisterna · Red Trelew

Según el POE-AGU-001 «Limpieza y desinfección de tanques y cisternas» (v01, vigencia 03/09/2026) · un formulario por tanque, cada vez que se limpia

6. Paso 3 · Enjuague y puesta en servicio

- ☐ **10.** Abrir todas las canillas y salidas hasta vaciar el agua con cloro.
- ☐ **11.** Abrir la entrada y dejar las canillas abiertas hasta que el olor y el sabor a cloro sean aceptables.
- ☐ **12.** Tapar bien el tanque o la cisterna (no sirve lona ni nylon).
- ☐ **13.** Medir el cloro libre residual en la canilla más alejada. Tiene que dar entre 0,2 y 2 mg/L. Si no da, seguir enjuagando y volver a medir antes de habilitar el uso.
  Resultado: _____ mg/L · canilla donde se midió: _____

7. Cómo estaba el tanque

Tapa: ☐ En condiciones ☐ Deficiente ☐ Sin tapa

Se vio: ☐ Fisuras o filtraciones ☐ Óxido o deterioro ☐ Mucho sedimento ☐ Flotante o válvula con fallas
☐ Ventilación sin malla ☐ Insectos o restos de animales ☐ Acceso inseguro ☐ Nada raro ☐ Otro: _____

Observaciones (lo que no se pudo hacer, arreglos que hacen falta):

8. Análisis de laboratorio después de la limpieza

Lo pide Higiene y Seguridad al DPSB. El muestreo completo (bacteriológico + físico-químico) se toma con el tanque ya limpio, en la salida del tanque y en la canilla más alejada.

Muestra: ☐ Ya se pidió ☐ Pendiente ☐ No corresponde esta vez

Fecha de la toma	Punto de muestreo	N.º de muestra o de informe del laboratorio

9. Firmas

Ejecutó · firma, aclaración y fecha	Acompañó · firma, aclaración y fecha	Supervisó (HyS) · firma, aclaración y fecha

Referencias

· POE-AGU-001 «Limpieza y desinfección de tanques y cisternas» HZT/HMH, v01 (Servicio de Higiene y Seguridad Laboral, vigencia 03/09/2026): método, dosis, tiempo de contacto, cloro residual y elementos de protección de este formulario. Inspección visual de cada tanque cada 3 meses; se limpia antes de la fecha si hay sedimento, olor, turbidez o cloro fuera de rango.

· Ordenanza de Trelew N.º 12695/17, modificada por la N.º 13.422 (2022): limpieza y desinfección al menos una vez al año, análisis microbiológico cada 6 meses, personal inscripto en el Registro Municipal y Libro de Registro (Modelo A del POE). Este formulario es el respaldo de cada fila del Modelo A.

· Ley 19.587 y Dto. 351/79, arts. 57 y 58 (análisis bacteriológico semestral y físico-químico anual). CAA art. 982. Res. SRT 953/2010 (espacios confinados) y Res. MTESS 295/2003 (sustancias químicas).

· DPSB · POE de toma de muestra y gestión de resultados (2025-2030): si el resultado es NO APTO, nueva limpieza y nueva muestra en no más de 15 días hábiles.

HOSPITALES MÁS SEGUROS PARA LAS PERSONAS